

**Отчет о выполнении плана капитальных вложений по передаче
электрической энергии ОАО "Кучуксульфат"
за 1 полугодие 2015 года**

№ п/п	наименование мероприятия	срок выполнения	объем финансирования, млн.руб. с НДС	отметка о выполнении
1	Замена металлоконструкций портала ВЛ-110	июль-сентябрь	0,487	не подошел срок выполнения
2	Замена выкатного элемента ВЭ/TEL(КРУ-2-10) ГПП Кучукская (2шт.)	апрель-июнь	0,82	выполнено
3	Замена выкатного элемента ВЭ/TEL(КРУ-2-10) ТП РНС (2шт.)	июль-декабрь	0,82	не подошел срок выполнения
4	ТМЗ-1000/6 У/У=0,4кВ	январь - июнь	0,636	выполнено
5	Приобретение мобильной установки ЛРМ-1000(генерация трансформаторных масел)	январь-июнь	0,688	выполнено
6	Установка КРМ-УКРМ-ZEROS на ТП РНС №7	июль-сентябрь	0,286	не подошел срок выполнения
7	Установка КРМ-УКРМ-ZEROS на п/ст №3 (цех №1)	октябрь-декабрь	0,286	не подошел срок выполнения
8	Реконструкция РЗА ГПП "Кучукская" (проектно-изыскательские работы)	июль-декабрь	0,800	не подошел срок выполнения
	ИТОГО		4,823	